



A. Materiál:

Bod rokovania	Správa o plnení investičného plánu za rok 2017
Dátum rokovania MsZ	28.3.2018
Predložené poslancom MsZ	21.3.2018
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	Uznesenia MsZ
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie zobrala na vedomie dňa 14.3.2018
Zoznam príloh	Príloha č.1 – plán plnenia investičnej výstavby za rok 2017

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

I. Berie na vedomie správu o plnení investičného plánu za rok 2017

C. Dôvodová správa :


Schválený investičný plán bol v podobe:

Investičné náklady sa navrhuje kryť z nasledovných zdrojov : z fondu rozvoja mesta vo výške 265 060.-€, z fondu rozvoja mesta po schválení záverečného účtu za rok 2016 vo výške 2 077 000.-€, z memoranda Mondí 2017 - 80 000.-€. Plán investičných akcií zahrňuje aj projekty, ktoré budú financované z externých zdrojov (úver) vo výške 500 000.-€ (prostriedkov pridelených Úradom vlády v r. 2015) 460 000.- €

Stav po úpravách a zmenách investičného plánu bol : Počet investičných akcií celkom 144 . Z toho bolo 59 projektových dokumentácií a 85 realizácií. Podarilo sa zrealizovať 37 projektových dokumentácií v sume 37 004.- a 41 realizácií stavieb v sume 1 320 019 .-€.

Z toho je na rok 2018 presunutých z IP 2017 - 19 projektových dokumentácií a 17 realizácií stavieb. Z toho 5 realizácií je po VO a práce začnú hneď na jar.

Podrobný rozpis všetkých zabezpečovaných akcií je uvedený v prílohe č.1



Príloha č.1 Plán investičnej výstavby pre rok 2017

Akcie mesto	suma	Stav plnenia
Technická infraštruktúra IBV	200 000	Nerealizovalo sa
Oprava základných škôl Sládkovičova a Dončova	500 000	Zrealizované -Sládkovičova, Dončova sa opakuje VO v 2018
Štúdia na opravu strechy ZŠ Sládkovičova	10 000	Zrealizované
Štúdia na opravu strechy ZŠ Dončova	10 000	Zrealizované
Mestská plaváreň	60 000	Nerealizovalo sa v 2017
PD Mestská plaváreň	150 000	Nerealizovalo sa v 2017
Parkovací systém železničná stanica	20 000	Zrealizované
Rekonštrukcia komunikácia ul.Sidora (po výstavbe bytovky)+parkoviská	30 000	Zrealizovaná komunikácia
PD cyklotrasy v zastavanom území mesta (z roku 2016-19 680.-a navýšenie na 40 000.-)	40 000	Záplakáreň - Žel. stanica
Doplnenie mobiliáru detských ihrísk	42 000	Zrealizované
PD Rekonštrukcia cesty Na Vlkolíne	3 500	Spracovanie PD v 2018
Geologický prieskum športový areál Klačno	7 000	Zrealizované

akcie Biely Potok		
PD Rekonštrukcia sociálnych zariadení štadión	300	Zrealizované
Rekonštrukcia sociálnych zariadení štadión	2 500	Zmena IP MsZ 27.9.2017
PD rekonštrukcia komunikácie ul.Pod Sidorovo	300	Zrealizované
Rekonštrukcia komunikácie ul. Pod Sidorovo	8 000	Zrealizované
PD Rekonštrukcia vstupu dom smútku BP	500	Zrealizované
Rekonštrukcia vstupu dom smútku	6 000	Zrealizované
PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	300	Presun do 2018
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	4 300	Presun do 2018
PD Dažďová kanalizácia ul. Pod hlinisko	1 000	Presun do 2018
PD Prepojenie ulice Pod hlinisko - Raveň	1 500	Presun do 2018
Informačné centrum dom UNESCO Vlkolíne - predpoklad plnenia prenesený do 2017	280 000	Ukončenie v 2018
PD Oddychová zóna Revúca-Podsúchá	1 000	Presun do 2018
PD Cyklotrasa Trlenská-Vlkolíne	1 000	Presun do 2018
Rekonštrukcia strechy starej požiarnej zbrojnice	4 000	Presun do 2018
PD asfaltové povrchy ul.Ku Revúcej	2 000	Presun do 2018
PD Križovatka Korytnická-ku revúcej	1 000	Spracováva sa PD po pripomienkach k ÚK
PD Urbanizácia Trlenská dolina - Vlkolíne	4 800	Zrealizované
PD Verejné osvetlenie Družstevná	1 000	Presun do 2018
Spevnené plochy križovatka B.Potok-Trlenská	3 000	Zrealizované



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Dažďová kanalizácia Pod Hlinisko	39 000	Presun do 2018	
Úprava PD Informačné centrum UNESCO Vlkolínec	500	Zrealizované	
Prípojky a terénne úpravy-šatne futbalový štadión BP	4 900	Zrealizované	

akcie Černová			
Štúdia na opravu spevnených plôch Černová	800	Zrealizované	
Oprava spevnených plôch Černová	19 200	Zrealizované	
Revitalizácia park Černová	5 000	Zmena IP MsZ 27.9.2017	
Chodník pre peších Čremošná	48 200	Zrealizované	
PD Parkovacie plochy Slnecná	2 000	Zrealizované	
PD Revitalizácia Park Černová	500	Zrealizované zameranie, prebieha ÚK a SK	
PD Vyriešenie dopravnej situácie na I/18 E50 Černová	700	Spracováva sa aj v 2018	
PD Rekonštrukcia tréningového ihriska	300	Zrealizované	
Rekonštrukcia tréningového ihriska	49 200	Realizácia v 2018	
Oprava vozovky Čremošná	500	Zrealizované	
Rekonštrukcia komunikácie Včelárska, Za jaročkom	4 990	Zrealizované	

akcie Hrboltová			
PD Rekonštrukcia futbalového ihriska III.	500	Zrealizované	
PD ul.Priehradý-rigoly	1 000	Zrealizované	
Ulica Priehradý – rigoly	26 000	Realizácia v 2018	
PD športové ihrisko Hrboltová	1 000	Zrealizované	
Rekonštrukcia historickej sypárne	29 000	Zrealizované	
Rekonštrukcia cintorína Hrboltová	1 500	Zrealizované (dokončenie z 2016)	
Rekonštrukcia futbalového ihriska III	49 000	Realizácia v 2018	
Úprava PD Rekonštrukcia historickej sypárne	500	Zrealizované	

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
PD Detské ihrisko Nová Hrboltová	500	Presun do 2018	
Detské ihrisko nová Hrboltová	9 500	Presun do 2018	
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	5 200	Presun do 2018	
Malé Tatry parkoviská III	25 000	Zrealizované	
Rekonštrukcia komunikácia Horská - predpoklad plnenia prenesený do 2017	180 000	Zrealizované	
Spojovacia cesta Malé Tatry parkoviská	9 400	Zrealizované (dokončenie z 2016)	
Spevnené plochy Textilná	15 000	Zrealizované	
Spevnené plochy Rybárpolská	11 000	Zrealizované	
PD spevnené plochy Rybárpolská 7	500	Zrealizované	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Spevnené plochy Rybárpolská 7	24 500	Realizácia v 2018
PD Chodník Silbiegera	700	Presun do 2018
Chodník Silbiegera	24 300	Presun do 2018

akcie Klačno		
PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 7	500	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 7	24 500	Zrealizované
Rekultivácia plochy medzi skateparkom a oddychovým areálom	2 600	Nevyčerpané
PD športový areál Klačno	16 000	Po zmene podkladov sa PD spracováva v 2018
PD Spevnené plochy Klačno	900	Zrealizované
Spevnené plochy Klačno	49 100	Prebieha ÚK, Presun do 2018
Geologický prieskum športový areál Klačno	7 000	Zrealizované

akcie Polík		
Revitalizácia vnútrobloku Š.Moyzesa-S.Viatora I. - rekonštrukcia vozoviek	25 000	Presun do 2018
Športové ihrisko Makovického	35 000	Presun do 2018
PD Ihrisko Makovického	1 000	Vydané SP, príprava VO v 2018
PD vnútroblok Š.Moyzesa-S.Viatora	3 000	Spracováva sa PD aj v 2018
PD revitalizácia vnútroblok Š.Moyzesa-Dúbravca	3 000	Spracováva sa PD aj v 2018
Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo III	20 000	Zrealizované
PD Rekonštrukcia chodníka S.Viatora I	800	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníka S.Viatora I	24 200	Zrealizované
PD Rekonštrukcia komunikácie Žilinská 1650	500	Zrealizované
Rekonštrukcia komunikácie Žilinská 1650	24 500	Zrealizované

akcie Centrum		
PD Rekonštrukcia Námestia slobody	1 000	Presun do 2018
Rekonštrukcia Námestia slobody	22 000	Presun do 2018
PD Rekonštrukcia ul.Mostová (pred Kultúrou)	2 000	Presun do 2018
Chodník Podhora popri knižnici a za knižnicou	40 000	Presun do 2018
PD Kontajnerové státi v obvode	400	Presun do 2018
Kontajnerové státi v obvode	19 600	Presun do 2018
PD Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	500	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníka A.Bernoláka	35 000	Zrealizované
Rekonštrukcia vozovky Madačova vnútroblok	18 500	Zrealizované
PD Parkovací systém železničná stanica	400	Zrealizované
PD Rekonštrukcia chodníka Bernoláka	800	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníka Bernoláka	49 200	Zrealizované



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD Chodník Madačova - Rusnák	500	Zrealizované	
Chodník Madačova – Rusnák	16 000	Zrealizované	

akcie Satelity			
PD Rekonštrukcia chodníka Sladkého-Za kláštorom	800	Zrealizované	
PD Štúdia na opravu chodníka ul. Fatranská	300	Zrealizované	
Oprava chodníka ul.Fatranská	14 700	Zrealizované	
PD Štúdia na opravu chodníka ul.Obvodová	300	Zrealizované	
Oprava chodníka ul.Obvodová	9 700	Zrealizované	
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300	Presun do 2018	
Chodník ul.Hanulu - Hrabovská	4 500	Presun zmenou rozpočtu	
PD revitalizácia detských ihrísk Obvodová	500	Zrealizované	
PD Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	300	Presun do 2018	
Rekonštrukcia chodníka Sladkého-za kláštorom	39 200	Zrealizované	
Rekonštrukcia Kláštorňných schodov	10 000	Presun do 2018	

akcie Plavisko			
Osvetlenie prechodov pre chodcov obvod Plavisko	7 000	Presun do 2018	
Rekonštrukcia prechodu pre chodcov MŠ Riadok	2 000	Materiál v dopravnej komisii	
Parkovacie plochy ul.Plavisko	11 700	Realizovaná etapa	
PD Doplnenie mobiliáru detských ihrísk obvod	300	Zrealizované	
PD Parkovacie plochy Pivovarská	800	Vydané ÚR, získava sa SP	
Parkovacie plochy Pivovarská	14 200	VO a realizácia 2018	
PD Detské ihrisko Karola Sidora	400	Zrealizované	
Detské ihrisko Karola Sidora	9 600	Realizácia v 2018	
Spevnené plochy MŠ Riadok	10 000	Zrealizované	
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	Presun do 2018	
Parkovacie plochy Bottova	5 000	Nerealizuje sa	
PD Parkovacie plochy Bottova	800	Presun prostriedkov MsZ 27.9.2017	
Múr kontajnerového státa Plavisko	1 000	Zrealizované	
Dažďová kanalizácia parkovacích plôch Plavisko 5103	25 200	Zrealizovaná etapa, Presun prostriedkov MsZ 27.9.2017,	
PD Rekonštrukcia komunikácie K.Sidora	400	Zrealizované	
PD Križovatka Plavisko-Bottova a parkovacie plochy	3 500	Zrealizované	
PD Chodník Bottova-Jelence	500	Zrealizované	
Chodník Bottova-Jelence	21 200	Realizácia v 2018	

akcie Baničné			
Oprava oplotenia MŠ Bystrická	8 700	Zrealizované	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Štúdia na opravu oplotení MŠ Bystrická	300	Zrealizované
Parkovacie plochy ul. Do Baničného	13 800	Zrealizované
Rekonštrukcia schodov Papiernická	3 000	Zrealizované
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova - palubovka	16 600	Zrealizované (dokončenie z 2016)
Rekonštrukcia križovatky Sládkovičova-Bystrická(SEAT)	12 960	Prebieha rokovanie k záberu pozemku
PD Parkovisko a osvetlenie bystrická 203	1 000	Presun do 2018
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	29 000	Presun do 2018
PD Rekonštrukcia plochy ihriska Houdeka	500	Zrealizované
Rekonštrukcia plochy ihriska Houdeka	19 500	Realizácia v 2018

akcie Roveň		
Rekonštrukcia chodníkov v obvode - predpoklad plnenia prenesený do 2017	20 000	Zrealizované
PD Rekonštrukcia chodníka ul.Zarevúca	500	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníka ul.Zarevúca	24 500	Zrealizované
PD pre dostavbu ihrísk ZŠ Bystrická	2 000	Presun do 2018
Oprava križovatky Poľná - Štiavnická	17 000	Zrealizované
PD Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I	600	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I	48 000	Zrealizované
PD Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	800	Zrealizované
Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	16 200	Zrealizovaná etapa