



A. Materiál: Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2018

Bod rokovania	Správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2018
Dátum rokovania MsZ	16.5.2018
Predložené poslancom MsZ	9.05.2018
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	Uznesenia MsZ
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a životné prostredie materiál prerokuje dňa 10.5.2018
Zoznam príloh	Príloha č.1 – plán investičnej výstavby pre rok 2018

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:


- I. berie na vedomie správu o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2018

C. Dôvodová správa :

V súlade s uznesením č. 178/216 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o plnení investičného plánu, ktorý bol schválený na rok 2018.


D. Dopad na rozpočet :

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta, ten zostáva vyrovnaný.



Príloha č.1 Plán investičnej výstavby pre rok 2018

Akcie mesto	suma		
Kompostáreň	400 000		
Revitalizácia Kalvárie	200 000		
PD Revitalizácia Kalvárie	3 000	Podané na ÚK, upravuje sa PD pre SK	
Mariánske námestie	250 000		
PD Mariánske námestie	2 000	Podané na ÚK, upravuje sa PD pre SP	
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	254 500	Pripravené VO časť Mostová	
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora SP	5 000	Spracováva sa PD pre SK	
Cyklochodník a spevnené plochy Makovického	550 000		
PD Cyklochodník a spevnené plochy Makovického	3 000	Prebieha zameranie PaV	
Športové ihrisko Klačno I.etapa	50 000	Prebieha ýrub drevín a domeranie	
Rekonštrukcia osvetlenia telocvičňa ZŠ Bystrická	6 500	Prebieha VO	
Cyklotrasy v zastavanom území mesta	39 000		
Oprava strechy ZŠ Dončova	211 000	Prebieha VO	
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova III	224 000	Prebieha VO	
PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova III	3 000	Zrealizované	
PD Rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	Vypracovaný PaV trasy, spracováva sa PD	
Revitalizácia mestského cintorína III (dokončenie komunikácie)	39 200	Pripravené VO	
PD Revitalizácia mestského cintorína III (dokončenie komunikácie)	800	Zrealizované	
Rekonštrukcia strechy a podkrovia ZUŠ Fullu	77 000	V realizácii	
PD Rekonštrukcia strechy a podkrovia ZUŠ Fullu	3 500	Spracovaná PD, podané na SP	
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	199 000	Pripravuje sa VO	
PD Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	1 500	Zrealizované	
Cyklochodník Hrabovská dolina	243 000		
PD Cyklochodník Hrabovská dolina SP	7 000	Spracováva sa PD pre SP	
Rekonštrukcia komunikácie Hrabovská dolina	79 000		
PD Rekonštrukcia komunikácie Hrabovská dolina	1 000	Zrealizované	
MŠ Biely Potok izolácia budovy	29 000		
PD MŠ Biely potok izolácia budovy	1 000		
Oprava strechy ŠJ Černová	19 200	V realizácii	
PD Oprava strechy ŠJ Černová	800	Zrealizované	
PD Športové ihrisko Klačno	20 000	Spracováva sa PD pre ÚK	
Cyklotrasy v zastavanom území mesta	39 000		
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	2 750	Spracováva sa PD	
Križovatka Bottova-Plavisko	6 500	Zrealizované	
PD Štúdia realizovateľnosti Centrum Ruža	10 000	Nerealizuje sa	
Oprava dlažby Mostová kultúra	45 000	Prebieha VO	
Búracie práce rodinný dom Majere	7 000	Zrealizované	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


PD Úprava dvora pohostinstva Dom UNESCO Vlkolínec	2 000	
Celkom	1 403 147	

akcie Biely Potok	2018	
Asfaltový povrch ku Revúcej	32 800	
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a pošty	9 500	Spracováva sa PD
PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a pošty	500	Spracováva sa PD
PD Dažďová kanalizácia ul. Pod hlinisko	1 000	
PD Prepojenie ul. Pod hlinisko - Raveň	1 000	
PD Cyklotrasa Trlenská - Vlkolínec	1 000	
PD asfaltové povrchy ul. Ku Revúcej	2 000	
PD Križovatka Korytnická - Ku revúcej	4 600	Vykonáva sa dopravný prieskum
PD Oddychová zóna Revúca - Podsuchá	1 000	
PD Verejné osvetlenie Družstevná	1 000	
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	4 300	
Celkom	50 000	

akcie Černová	2018	
PD plynofikácia stará Černová	5 000	Spracováva sa PD
Doplnenie detského mobiliáru Černová	7 000	
Spevnené plochy Milkov	2 000	
Parkovacie plochy Slnčná	36 000	V realizácii
Umelý trávnik tréningové ihrisko Černová	20 000	Príprava VO
PD Križovatka Černová – Hrboltová I-18	2 390	Zrealizované
Rekonštrukcia tréningového ihriska Černová	59 000	V realizácii
Celkom	50 000	

akcie Hrboltová	2018	
Rekonštrukcia historickej sypárne (dokončenie II etapy)	33 000	Zrealizované
PD preložka trafostanice	1 000	
Ul. Priehrada rigoly	26 000	Zrealizované
Rekonštrukcia futbalového ihriska III	65 000	V realizácii
Celkom	62 500	

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová	2018	
Malé Tatry parkoviská II (dokončenie II etapy)	44 000	V realizácii
PD Verejné osvetlenie Horská	1 000	
Spevnené plochy Rybárpolská 7	24 500	Pripravená realizácia
Detské ihrisko nová Hrboltová	(71) 10 000	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU


Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	5 200	
PD Chodník Silbiegera	700	Zrealizované
Chodník Silbiegera	29 300	Prebieha VO
Celkom	71 000	

akcie Kľačno	2018	
Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7	49 200	Prebieha VO
PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7	800	Zrealizovaná
Spevnené plochy Kľačno	49 100	Prebieha VO etapy
Celkom	50 000	

akcie Polík	2018	
PD Parkovacie plochy Kukučínova	700	Zrealizované
Parkovacie plochy Kukučínova	34 300	Podané na ÚK
PD Dažďová kanalizácia Žilinská 1649-1650	800	Zrealizované
Dažďová kanalizácia Žilinská 1649-1650	14 200	Zrušené poslancami za obvod
PD Športové ihrisko Makovického-úprava	500	Zrealizovaná
PD Vnútroblok Š.Moyzesa - S.Viatora	3 000	Pred ukončením
PD Revitalizácia vnútroblok Š.Moyzesa - Dúbravca	3 000	Pred ukončením
Športové ihrisko Makovického	(71) 45 100	Pripravené VO
Revitalizácia vnútrobloku Moyzesa, Viatora, Šrobára, dúbravca	25 000	
Celkom	50 000	

akcie Centrum	2018	
Revitalizácia vnútroblok Madačova	25 000	
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000	
Revitalizácia park (Oko)	15 000	Spracováva sa PD
PD Rekonštrukcia Nám. slobody	800	
PD Rekonštrukcia Mostová (Kultúra)	2 000	Zrealizovaná
Kontajnerové státi v obvode	19 600	
Rekonštrukcia Námestia slobody	22 000	
Chodník Podhora pri knižnici a za knižnicou	16 500	Nerealizuje sa
Celkom	50 000	

akcie Satelity	2018	
Revitalizácia mobiliáru Nám.A.hlinku	8 000	Realizácia cez TS
Oprava komunikácie Palmu	4 000	
PD Chodník Hanulu-Palmu	400	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Chodník Hanulu-Palmu	6 600	
PD Rekonštrukcia chodníka Páričku	600	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníka Páričku	16 400	Nerealizuje sa
PD Cesta Do dielca (pálenica)	6 000	
Oddychová zóna Kalvária	8 000	Nerealizuje sa
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300	
Rekonštrukcia kláštorňých schodov	10 000	
Celkom	50 000	

akcie Plavisko	2018	
Chodník K.Sidora	49 200	
PD Chodník Sidora	800	
Rekonštrukcia prechodu pre chodcov MŠ Riadok	2 000	
Chodník Bottova – Jelence	21 000	Pripravená realizácia
Múr kontajnerového stánia Plavisko	1 150	Zrealizované
PD Parkovacie plochy Pivovarská	250	Zrealizované
Detské ihrisko Karola Sidora	(71) 10 000	Prebieha VO
Parkovacie plochy ul.Plavisko	11 260	
Parkovacie plochy Pivovarská	14 200	Podané ÚK
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	
Osvetlenie prechodov pre chodcov obvod Plavisko	7 000	
Celkom	69 000	

akcie Baničné	2018	
Verejné osvetlenie v obvode	16 000	Zrealizovaná etapa
Doplnenie detského mobiliáru	6 000	
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000	
Parkovacie plochy Houdeka	18 000	
Rekonštrukcia plochy ihriska Houdeka	19 500	Zrealizované
Rekonštrukcia križovatky Sládkovičova-Bystrická(SEAT)	13 000	
PD Parkovisko a osvetlenie bystrická 203	1 000	
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	23 700	
Celkom	55 500	

akcie Roveň	2018	
Chodník Za dráhou - MŠ – ZŠ Bystrická	49 200	
PD Chodník Za dráhou - MŠ – ZŠ Bystrická	800	
Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	15 700	Prebieha VO
Celkom	50 000	