



A. Materiál: Informatívna správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2018

Bod rokovania	Správa o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2018
Dátum rokovania MsZ	27.06.2018
Predložené poslancom MsZ	20.06.2018
Predkladateľ	Ing.Dobrodej Pavol
Spravodajca	Ing.Dobrodej Pavol
Na základe	Uznesenia MsZ
Prizvaný	
Stanovisko komisií	Neprešlo prerokovaním v komisiách
Zoznam príloh	Príloha č.1 – plán investičnej výstavby pre rok 2018

B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:


- I. berie na vedomie správu o priebežnom plnení investičného plánu pre rok 2018

C. Dôvodová správa :

V súlade s uznesením č. 178/216 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o plnení investičného plánu, ktorý bol schválený na rok 2018.

D. Dopad na rozpočet :

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta, ten zostáva vyrovnaný.



Plán investičnej výstavby pre rok 2018

Akcie mesto	suma	
Kompostáreň	400 000	I.etapa v realizácii
Revitalizácia Kalvárie	200 000	Potreba navýšiť prostriedky na 480 700.- PHZ
PD Revitalizácia Kalvárie	3 000	Vydané ÚR, podané SP
Mariánske námestie	250 000	Potrebná úprava rozsahu akcie (príprava stavby Betušiak)
PD Mariánske námestie	2 000	Vydané ÚR, podané SP
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	254 500	Potrebná úprava rozsahu akcie (príprava stavby Betušiak)
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	5 000	Spracováva sa PD pre SP
Cyklochodník a spevnené plochy Makovického	550 000	
PD Cyklochodník a spevnené plochy Makovického	3 000	Spracoval sa PaV
Športové ihrisko Klačno I.etapa	50 000	Prebehol výrub a domeranie
Rekonštrukcia osvetlenia telocvičňa ZŠ Bystrická	6 500	V realizácii
Cyklotrasy v zastavanom území mesta	39 000	
Oprava strechy ZŠ Dončova	211 000	V realizácii
PD Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	3 000	Zrealizované
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova	224 000	V realizácii
PD Rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000	Spracováva sa PD
Revitalizácia mestského cintorína III (dokončenie komunikácie)	57 170	V realizácii
PD Revitalizácia mestského cintorína III (dokončenie komunikácie)	800	Zrealizované
Rekonštrukcia strechy a podkrovia ZUŠ Fullu	77 000	V realizácii
PD Rekonštrukcia strechy a podkrovia ZUŠ Fullu	3 500	Zrealizované
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	199 000	Pripravuje sa VO
PD Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	5 140	Zrealizované
Cyklochodník Hrabovská dolina (kruháč-apartmány)	243 000	
PD Cyklochodník Hrabovská dolina (kruháč-apartmány)	7 000	Podané na stavebné, príprava VO
Rekonštrukcia komunikácie Hrabovská dolina	79 000	Potreba rozhodnúť o realizácii
PD Rekonštrukcia komunikácie Hrabovská dolina	1 000	Zrealizované
MŠ Biely Potok izolácia budovy	29 000	V realizácii
PD MŠ Biely potok izolácia budovy	1 000	Zrealizované
Oprava strechy ŠJ Černová	19 200	V realizácii
PD Oprava strechy ŠJ Černová	800	Zrealizované
PD Športové ihrisko Klačno	25 150	V realizácii
Cyklotrasy v zastavanom území mesta	39 000	
Oprava ul.Mostová Kultúra	45 000	V realizácii
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	2 750	Spracováva sa PD
Križovatka Bottova-Plavisko	6 500	Zrealizované
Búracie práce rodinný dom Majere	7 000	Zrealizované
PD Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	2 000	Spracováva sa PD



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD Rekonštrukcia hala Koniareň	2 500	Spracováva sa PD
PD Urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne (DSP+geodet+geológia)	11 000	Spracováva sa PD
PD Park železničná stanica (inžinierska)	500	
Informačné centrum Dom UNESCO Vlkolíne	30 720	Zrealizované
PD Štúdia realizovateľnosti centrum Ruža	10 000	Nerealizuje sa
PD Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu - realizačný	25 000	Zrealizované
Celkom	3 122 260	

akcie Biely Potok	2018	
Asfaltový povrch ku Revúcej	59 800	
PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a pošty	500	Spracováva sa PD
PD Dažďová kanalizácia ul. Pod hlinisko	1 000	
PD Prepojenie ul. Pod hlinisko - Raveň	1 000	
PD Cyklotrasa Trlenská - Vlkolíne	1 000	
PD asfaltové povrchy ul. Ku Revúcej	2 000	
PD Križovatka Korytnická - Ku revúcej	3 600	Zrealizovaná, podané na ÚK
PD Oddychová zóna Revúca - Podsuchá	1 000	
PD Verejné osvetlenie Družstevná	1 000	
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	13 800	
PD Verejné osvetlenie Nižné Matejkovo	2 000	Spracováva sa PD
PD Rekonštrukcia športovej haly BP	1 000	
Rekonštrukcia športovej haly BP	20 000	
Celkom	107 700	

akcie Černová	2018	
PD plynofikácia stará Černová	5 000	Spracováva sa PD
Doplnenie detského mobiliáru Černová	7 000	
Spevnené plochy Milkov	2 000	
Parkovacie plochy Slnecná	35 103	V realizácii
Umelý trávnik tréningové ihrisko Černová	40 000	V realizácii
PD Križovatka Černová – Hrboltová I-18	2 390	Zrealizované
Rekonštrukcia tréningového ihriska Černová	59 897	V realizácii
Centrálny Informačný systém - Černová	20 000	
Rekonštrukcia javiskového ozvučenia	8 000	
Spevnené plochy ul. Pri Váhu	22 000	
Celkom	201 390	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

akcie Hrboltová	2018	
Rekonštrukcia historickej sypárne (dokončenie II etapy)	36 667	Zrealizované
PD preložka trafostanice	1 000	
Ul. Priehrada rigoly	57 083	Zrealizované
Rekonštrukcia futbalového ihriska III	65 000	V realizácii
Rekonštrukcia ulica Potočná	15 250	
Celkom	175 000	

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová	2018	
Malé Tatry parkoviská II (dokončenie II etapy)	44 000	V realizácii
PD Verejné osvetlenie Horská	1 000	
Spevnené plochy Rybárpolská 7	50 000	Pripravená realizácia
Detské ihrisko nová Hrboltová	(71) 10 000	
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry	5 200	
PD Chodník Silbiegera	700	Zrealizované
Chodník Silbiegera	27 300	V realizácii
Rekonštrukcia komunikácie Texikom-vstup	12 000	V realizácii
PD rekonštrukcia komunikácie Texicom-vstup	500	Zrealizované
Rekonštrukcia komunikácia Horská II	14 000	
Celkom	164 700	

akcie Klačno	2018	
Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7	65 660	V realizácii
PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7	800	Zrealizované
Spevnené plochy Klačno	32 640	V realizácii
PD Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	800	Spracováva sa PD
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	48 700	
Zmena organizácie dopravy ul. Liptovská a úprava parkovacích plôch.	500	Spracováva sa PD
Celkom	149 100	

akcie Polík	2018	
PD Parkovacie plochy Kukučínova	700	Zrealizované, vydané ÚR
Parkovacie plochy Kukučínova	34 300	
PD Dažďová kanalizácia Žilinská 1649-1650	800	Zrealizované
PD Športové ihrisko Makovického-úprava	500	Zrealizované
PD Vnútroblok Š.Moyzesa - S.Viatora	3 000	Pred ukončením PD
PD Revitalizácia vnútroblok Š.Moyzesa - Dúbravca	3 000	Pred ukončením PD
Športové ihrisko Makovického	(71) 99 295	Prebieha VO
Revitalizácia vnútrobloku Moyzesa, Viatora, Šrobára, dúbravca	34 500	



Mesto Ružomberok


MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Celkom	176 095	
---------------	----------------	--

akcie Centrum	2018	
Revitalizácia vnútroblok Madačova	25 000	
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000	
Revitalizácia park (Oko)	15 000	Spracováva sa PD
PD Rekonštrukcia Nám. slobody	800	
PD Rekonštrukcia Mostová (Kultúra)	2 000	
Kontajnerové státi v obvode	19 600	
Rekonštrukcia Námestia slobody	22 000	
Chodník Podhora pri knižnici a za knižnicou	16 500	Nerealizuje sa
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000	
Revitalizácia parku Hýroša	20 000	
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000	Spracováva sa PD
PD Revitalizácia Parku Hýroša	600	Spracováva sa PD
Celkom	162 500	

akcie Satelity	2018	
Revitalizácia mobiliáru Nám.A.hlinku	8 000	Realizácia cez TS
Oprava komunikácie Palmu	19 326	
PD Chodník Hanulu-Palmu	400	
Chodník Hanulu-Palmu	6 600	
PD Rekonštrukcia chodníka Páričku	600	Zrealizované
Rekonštrukcia chodníka Páričku	16 400	
PD Cesta Do dielca (pálenica)	6 000	
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300	
Rekonštrukcia kláštorňých schodov	10 000	
PD Rekonštrukcia komunikácie Obvodová	1 000	
Rekonštrukcia komunikácie Obvodová	130 000	Priúpravené VO (potreba navýšiť prostriedky PHZ)
PD Rekonštrukcia chodníka Nad skalkou-Zelená	1 500	
Celkom	207 126	

akcie Plavisko	2018	
Chodník K.Sidora	64 980	
PD Chodník Sidora	800	Spracováva sa PD
Rekonštrukcia prechodu pre chodcov MŠ Riadok	2 000	
Chodník Bottova – Jelence	40 000	V realizácii
Múr kontajnerového stánia Plavisko	1 150	Zrealizované



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD Parkovacie plochy Pivovarská	250	Zrealizované
Detské ihrisko Karola Sidora	(71) 19 300	V realizácii
Parkovacie plochy ul.Plavisko	11 060	
Parkovacie plochy Pivovarská	13 950	Podané ÚR
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000	
Osvetlenie prechodov pre chodcov obvod Plavisko	13 120	V realizácii
Celkom	174 610	

akcie Baničné	2018	
Verejné osvetlenie v obvode	16 000	Zrealizovaná etapa
Doplnenie detského mobiliáru	6 000	V realizácii
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000	
Parkovacie plochy Houdeka	45 000	
PD Parkovacie plochy Houdeka	2 000	Spracováva sa PD
Rekonštrukcia plochy ihriska Houdeka	24 900	Zrealizované
Rekonštrukcia križovatky Sládkovičova-Bystrická(SEAT)	13 000	
PD Parkovisko a osvetlenie bystrická 203	1 000	
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	23 200	
PD Komunikácia ul.Baničné	800	Spracováva sa PD
Komunikácia ul.Baničné	14 000	
PD Parkovacie plochy Bohúňa	800	Spracováva sa PD
Celkom	174 610	

akcie Roveň	2018	
Chodník Za dráhou – Bystrická	71 400	
PD Chodník Za dráhou – Bystrická	800	Spracováva sa PD
Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	41 700	V realizácii
PD Riešenie prechodov pre chodcov obvod	1 000	Spracováva sa PD
PD Rekonštrukcia parkoviska Za dráhou 29	800	Zrealizované
Celkom	115 700	