



A. Materiál:

Bod rokovania	Informatívna správa o plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2019
Dátum rokovania MsZ	10.04.2019
Predložené poslancom MsZ	03.04.2019
Predkladateľ	Ing. Zuzana Jašková, poverená vedením oddelenia investícií
Spravodajca	Ing. Zuzana Jašková, poverená vedením oddelenia investícií
Na základe	Uznesenie MsZ č. 178/2016
Prizvaný	-
Stanovisko komisií	Komisia pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie dňa 19.03.2019: správu berie na vedomie /10-0-0/ Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie dňa 18.03.2019: odporúča vziať správu na vedomie v predkladanom znení /8-0-0/
Stanovisko MsR dňa 27.03.2019	MsR odporúča MsZ zobrať správu na vedomie /7-0-0/
Zoznam príloh	-


B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Ružomberok:

- I. Berie na vedomie informatívnu správu o plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2019

Prehľadný rozpis priebežného plnenia investičného plánu pre rok 2019

Akcie mesto	2019	čerpanie k 28.02.2019	Stav akcie
Zhodnocovanie BRO II. Ružomberok	327 400,00	-	presun z r. 2018 200 000, dofinancované, v realizácii
Revitalizácia Kalvárie	300 000,00	-	presun z r. 2018, príprava na SP
Mariánske námestie	382 030,00	-	presun z r. 2018, prípravná fáza SP
PD Mariánske námestie	2 000,00	168,00	potrebná zmena PD k SP, nové rozdelenie pozemkov
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500,00	-	prebieha SP, jednanie susedné pozemky, prebehlo VO
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	-	-	opakovane zaradiť do IP, potrebná zmena PD (1 000)
Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	20 000,00	-	presun z r. 2018
PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000,00	-	presun z r. 2018, rozpracované
Športový areál Klačno	50 000,00	-	opakovane zaradiť do IP, vykryté rozpočtom
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	51 300,00	20 000,00	presun z r. 2018, ukonč., fakturácia



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Cyklochodník Hrabovská dolina	423 000,00	-	vysúťažené, ZoD, zrealizovaný výrub a vytýčenie sietí
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	-	-	opakovane zaradiť do IP, realizačné detaily (2 000)
PD Športový areál Klačno	20 000,00	-	opakovane zaradiť do IP, vykryté rozpočtom
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	38 780,00	24,00	rozpracované, dokumentácia, GP, vydané ÚR na dve trasy, v riešení iné právo
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	2 750,00	-	presun z r. 2018, prebehli jednania so SVP
Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	38 990,00	-	presun 20 000 z r. 2018, dofinancovanie, podpis ZoD
PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000,00	-	presun z r. 2018, rozpracované
PD park železničná stanica	500,00	-	presun z r. 2018
PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíne	1 000,00	-	presun z r. 2018
PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000,00	-	rozpracované, PaV trasy v r. 2018
PD chodník pre peších Čremošná (porealizačné zameranie)	-	-	opakovane zaradiť do IP, porealizačný GP (900)

akcie Biely Potok			
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000,00	-	
Spevnené plochy ZŠ BP	10 000,00	-	
PD spevnené plochy ZŠ BP	800,00	-	
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	13 800,00	-	presun z r. 2018, dofinancovanie. +23 700
PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	500,00	-	presun z r. 2018, dofinancovanie +500
PD Križovatka Korytnická Ku Revúcej	1000,00	-	PD zrealizovaná r. 2018, po úpravách sa čaká na vyjadrenie SSC
PD oddychová zóna Revúca Podsúchá	1 000,00	-	presun z r. 2018
PD Verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000,00	-	presun z r. 2018
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400,00	-	presun z r. 2018, podmienka SP na križovatku Korytnická Ku Revúcej
PD asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000,00	-	presun z r. 2018

akcie Černová			
Revitalizácia Oddychový park Černová	48 500,00	-	
PD Revitalizácia Oddychový park Černová (projekt pre SP)	1 500,00	-	
PD rozšírenie a dokončenie verejného plynovodu v Černovej		-	po pripomienkach sa dopracováva PD, zaradiť opakovane do IP (2 000)

akcie Hrboltová			
Preložka trafostanice Hrboltová	49 000,00	-	
PD preložka trafostanice Hrboltová	400,00	-	presun akcie z r. 2018, dofinancovanie +1000
PD Rekonštrukcia ul. Potočná	600,00	-	presun z r. 2018

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000,00	-	
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000,00	-	



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	14 000,00	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000,00	-	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000,00	-	dlhodobo nie je lokalita (majetkové vzťahy)
Malé Tatry parkoviská II	7 500,00	-	presun z r. 2018, vysúťažené, ZoD, pripravené na realizáciu
Rekonštrukcia komunikácie Horská II	-	-	opakovane zaradiť do IP (9 000) pripravené na realizáciu

akcie Klačno			
Rekonštrukcia komunikácie ul. Klačno	49 000,00	-	
PD Rekonštrukcia komunikácie ul. Klačno	1 000,00	-	
Spevnené plochy Klačno	13 500,00	-	opakovane zaradiť do IP, zrealizovaná I.etapa, zostatok
PD Spevnené plochy Klačno	800,00	-	14 300 (13800 + 500)
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	-	-	opakovane zaradiť do IP (60 000) , vysúťažené, ZoD, pripravené na realizáciu

akcie Polík			
Parkovacie plochy Kukučínova	34 300,00	-	presun z r. 2018, proces SP, dofinancovanie +50 000
PD Parkovacie plochy Kukučínova	120,00	72,00	presun z r. 2018, proces SP
Športové ihrisko Makovického	155 195,00 + 45 100 (71)	53,00	presun z r. 2018, potreba dofinancovania a opakovanie VO

akcie Centrum			
Revitalizácia parku OKO	15 000,00	-	presun z r. 2018, spolupráca s ÚHA
rekonštrukcia Nám. Slobody	22 000,00	-	presun z r. 2018, dofinancovanie +47 000
PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	800,00	-	presun z r. 2018, reálnosť akcie dofinancovanie + 3 000
Revitalizácia vnútroblok Madačova	25 000,00	-	presun z r. 2018
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000,00	-	presun z r. 2018, práce sa uskutočnili cez iný rozpočet
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000,00	-	presun z r. 2018, vlastnícke vzťahy
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000,00	-	presun z r. 2018
Stojiská pre KO centrum	14 600,00	-	opakovane zaradiť do IP

akcie Satelity			
Chodník ul. Brezová	18 400,00	-	
PD chodník ul. Brezová	800,00	-	
Chodník ul. Sladkého	30 000,00	-	
PD chodník ul. Sladkého	800,00	-	
Chodník Hanulu-Palmu	6 600,00	-	presun z r. 2018
PD Chodník Hanulu-Palmu	400,00	-	presun z r. 2018
Rekonštrukcia chodníka Páričku	16 400,00	-	presun z r. 2018
PD cesta Do dielca pálenica	6 000,00	-	presun z r. 2018, koordinácia s ÚHA
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300,00	-	opakovane zaradiť do IP, vykryté rozpočtom



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500,00	-	presun z r. 2018
--	----------	---	------------------

akcie Plavisko			
Chodník K.Sidora II	14 380,00	-	presun z r. 2018, dofinancovanie +50 000
Parkovacie plochy Pivovarská	16 950,00	-	presun z r. 2018, SP, vysúťažené, pripravené na realizáciu
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000,00	-	presun z r. 2018
MŠ Riadok vstup	8 000,00	-	presun z r. 2018
PD MŠ Riadok vstup	600,00	-	presun z r. 2018
Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460,00	-	presun z r. 2018
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120,00	-	presun z r. 2018

akcie Baničné			
Verejné osvetlenie v obvode Baničné	14 300,00	-	zrealizovaná etapa Houdeka, presun z r. 2018
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000,00	-	presun z r. 2018
PD Parkovacie plochy Bohúňa	-	-	opakovane zaradiť do IP (300) vyjadrenia k SP
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000,00	-	presun z r. 2018, vydané ÚR
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	-	-	opakovane zaradiť do IP (2 000) - PD na SP
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	-	-	opakovane zaradiť do IP (25 000) pripravená realizácia
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	23 200,00	-	presun z r. 2018, dofinancovanie +50 000
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	1 000,00	-	presun z r. 2018
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500,00	-	presun z r. 2018

akcie Roveň			
Rekonštrukcia parkovacích plôch ZŠ Bystrická	15 000,00	-	
PD Rekonštrukcia parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600,00	-	
Dopadová plocha workout Bystrická	5 000,00	-	
Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600,00	-	
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	600,00	-	
Oprava chodníka Bystrická 48-54	-	-	presun z r. 2018 (39 000)
PD oprava chodníka Bystrická 48-54	-	-	
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000,00	-	Presun z r. 2018

Pozn.: Akcie, ktoré boli navrhnuté a schválené MsZ v IP pre rok 2019 vo výške 50 000 € na obvod. Znak + je dofinancovaním z týchto prostriedkov na r. 2019.

C. Dôvodová správa:

V súlade s uznesením č. 178/2016 (MsZ 29.6.2016) predkladám informatívnu správu o priebežnom plnení plánu investičnej výstavby na rok 2019.

D. Dopad na rozpočet:

Táto správa má informatívny charakter, nemá vplyv na rozpočet mesta, ten zostáva vyrovnaný.