



Uznesenie prijaté na rokovaní mestského zastupiteľstva v Ružomberku dňa 10.04.2019

K bodu č. 10

Uznesenie č. 57/2019

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

informatívnu správu o plnení plánu investičnej výstavby pre rok 2019

Prehľadný rozpis priebežného plnenia investičného plánu pre rok 2019

Akcie mesto	2019	čerpanie k 28.02.2019	Stav akcie
Zhodnocovanie BRO II. Ružomberok	327 400,00	-	presun z r. 2018 200 000, dofinancované, v realizácii
Revitalizácia Kalvárie	300 000,00	-	presun z r. 2018, príprava na SP
Mariánske námestie	382 030,00	-	presun z r. 2018, prípravná fáza SP
PD Mariánske námestie	2 000,00	168,00	potrebná zmena PD k SP, nové rozdelenie pozemkov
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500,00	-	prebieha SP, jednanie susedné pozemky, prebehlo VO
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	-	-	opakovane zaradiť do IP, potrebná zmena PD (1 000)
Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	20 000,00	-	presun z r. 2018
PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000,00	-	presun z r. 2018, rozpracované
Športový areál Klačno	50 000,00	-	opakovane zaradiť do IP, vykryté rozpočtom
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	51 300,00	20 000,00	presun z r. 2018, ukonč., fakturácia
Cyklochodník Hrabovská dolina	423 000,00	-	vysúťažené, ZoD, zrealizovaný výrub a vytýčenie sietí
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	-	-	opakovane zaradiť do IP, realizačné detaily (2 000)
PD Športový areál Klačno	20 000,00	-	opakovane zaradiť do IP, vykryté rozpočtom
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	38 780,00	24,00	rozpracované, dokumentácia, GP, vydané ÚR na dve trasy, v riešení iné právo
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	2 750,00	-	presun z r. 2018, prebehli jednanie so SVP
Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	38 990,00	-	presun 20 000 z r. 2018, dofinancovanie, podpis ZoD
PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000,00	-	presun z r. 2018, rozpracované
PD park železničná stanica	500,00	-	presun z r. 2018
PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíne	1 000,00	-	presun z r. 2018
PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000,00	-	rozpracované, PaV trasy v r. 2018
PD chodník pre peších Čremošná (porealizačné zameranie)	-	-	opakovane zaradiť do IP, porealizačný GP (900)

akcie Biely Potok			
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000,00	-	



Spevnené plochy ZŠ BP	10 000,00	-	
PD spevnené plochy ZŠ BP	800,00	-	
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	13 800,00	-	presun z r. 2018, dofinancovanie. +23 700
PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	500,00	-	presun z r. 2018, dofinancovanie +500
PD Križovatka Korytnická Ku Revúcej	1000,00	-	PD zrealizovaná r. 2018, po úpravách sa čaká na vyjadrenie SSC
PD oddychová zóna Revúca Podsuchá	1 000,00	-	presun z r. 2018
PD Verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000,00	-	presun z r. 2018
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400,00	-	presun z r. 2018, podmienka SP na križovatku Korytnická Ku Revúcej
PD asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000,00	-	presun z r. 2018

akcie Černová			
Revitalizácia Oddychový park Černová	48 500,00	-	
PD Revitalizácia Oddychový park Černová (projekt pre SP)	1 500,00	-	
PD rozšírenie a dokončenie verejného plynovodu v Černovej		-	po pripomienkach sa dopracováva PD, zaradiť opakovane do IP (2 000)

akcie Hrboltová			
Preložka trafostanice Hrboltová	49 000,00	-	
PD preložka trafostanice Hrboltová	400,00	-	presun akcie z r. 2018, dofinancovanie +1000
PD Rekonštrukcia ul. Potočná	600,00	-	presun z r. 2018

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová			
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000,00	-	
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000,00	-	
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	14 000,00	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000,00	-	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000,00	-	dlhodobu nie je lokalita (majetkové vzťahy)
Malé Tatry parkoviská II	7 500,00	-	presun z r. 2018, vysúťažené, ZoD, pripravené na realizáciu
Rekonštrukcia komunikácie Horská II	-	-	opakovane zaradiť do IP (9 000) pripravené na realizáciu

akcie Klačno			
Rekonštrukcia komunikácie ul. Klačno	49 000,00	-	
PD Rekonštrukcia komunikácie ul. Klačno	1 000,00	-	
Spevnené plochy Klačno	13 500,00	-	opakovane zaradiť do IP, zrealizovaná I.etapa, zostatok
PD Spevnené plochy Klačno	800,00	-	14 300 (13800 + 500)
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	-	-	opakovane zaradiť do IP (60 000) , vysúťažené, ZoD, pripravené na realizáciu

akcie Polík			
Parkovacie plochy Kukučínova	34 300,00	-	presun z r. 2018, proces SP, dofinancovanie +50 000



PD Parkovacie plochy Kukučínova	120,00	72,00	presun z r. 2018, proces SP
Športové ihrisko Makovického	155 195,00 + 45 100 (71)	53,00	presun z r. 2018, potreba dofinancovania a opakovanie VO

akcie Centrum			
Revitalizácia parku OKO	15 000,00	-	presun z r. 2018, spolupráca s ÚHA
rekonštrukcia Nám. Slobody	22 000,00	-	presun z r. 2018, dofinancovanie +47 000
PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	800,00	-	presun z r. 2018, reálnosť akcie dofinancovanie + 3 000
Revitalizácia vnútroblok Madačova	25 000,00	-	presun z r. 2018
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000,00	-	presun z r. 2018, práce sa uskutočnili cez iný rozpočet
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000,00	-	presun z r. 2018, vlastnícke vzťahy
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000,00	-	presun z r. 2018
Stojiská pre KO centrum	14 600,00	-	opakovane zaradiť do IP

akcie Satelity			
Chodník ul. Brezová	18 400,00	-	
PD chodník ul. Brezová	800,00	-	
Chodník ul. Sladkého	30 000,00	-	
PD chodník ul. Sladkého	800,00	-	
Chodník Hanulu-Palmu	6 600,00	-	presun z r. 2018
PD Chodník Hanulu-Palmu	400,00	-	presun z r. 2018
Rekonštrukcia chodníka Páričku	16 400,00	-	presun z r. 2018
PD cesta Do dielca pálenica	6 000,00		presun z r. 2018, koordinácia s ÚHA
Rekonštrukcia chodníka Na vyhladke	7 300,00	-	opakovane zaradiť do IP, vykryté rozpočtom
PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500,00	-	presun z r. 2018

akcie Plavisko			
Chodník K.Sidora II	14 380,00	-	presun z r. 2018, dofinancovanie +50 000
Parkovacie plochy Pivovarská	16 950,00	-	presun z r. 2018, SP, vysúťažené, pripravené na realizáciu
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000,00	-	presun z r. 2018
MŠ Riadok vstup	8 000,00	-	presun z r. 2018
PD MŠ Riadok vstup	600,00	-	presun z r. 2018
Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460,00	-	presun z r. 2018
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120,00	-	presun z r. 2018

akcie Baničné			
Verejné osvetlenie v obvode Baničné	14 300,00	-	zrealizovaná etapa Houdeka, presun z r. 2018
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000,00	-	presun z r. 2018
PD Parkovacie plochy Bohúňa	-	-	opakovane zaradiť do IP (300) vyjadrenia k SP
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000,00	-	presun z r. 2018, vydané ÚR



PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	-	-	opakovane zaradiť do IP (2 000) - PD na SP
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	-	-	opakovane zaradiť do IP (25 000) pripravená realizácia
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	23 200,00	-	presun z r. 2018, dofinancovanie +50 000
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	1 000,00	-	presun z r. 2018
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500,00	-	presun z r. 2018

akcie Roveň			
Rekonštrukcia parkovacích plôch ZŠ Bystrická	15 000,00	-	
PD Rekonštrukcia parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600,00	-	
Dopadová plocha workout Bystrická	5 000,00	-	
Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600,00	-	
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	600,00	-	
Oprava chodníka Bystrická 48-54	-	-	presun z r. 2018 (39 000)
PD oprava chodníka Bystrická 48-54	-	-	
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000,00	-	Presun z r. 2018

Pozn.: Akcie, ktoré boli navrhnuté a schválené MsZ v IP pre rok 2019 vo výške 50 000 € na obvod. Znak + je dofinancovaním z týchto prostriedkov na r. 2019.

Hlasovanie: 20 /za/ - 0 /zdržal sa/ - 0 /proti/, nehlasoval: M. Hromada, Ľ. Kubáň, neprítomní: K. Javorka, P. Šipoš, M. Šlávka

Prednosta MsÚ:
Ing. Marián Šeršík

Primátor:
MUDr. Igor Čombor, PhD.