



Uznesenie prijaté na rokovaní mestského zastupiteľstva v Ružomberku dňa 26.06.2019

K bodu č. 9

Uznesenie č. 110/2019

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

I. berie na vedomie

informatívnu správu o plnení plánu investičnej výstavby za rok 2019

Prehľadný rozpis priebežného plnenia investičného plánu za rok 2019

Akcie mesto	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Zhodnocovanie BRO II. Ružomberok	327 400,00	211 534,47	v realizácii, v termíne, úspora financií
Revitalizácia Kalvárie	300 000,00	-	príprava na SP, žiadosť na SPF
Mariánske námestie	368 680,00	-	korekcia PD
PD Mariánske námestie	2 000,00	168,00	v realizácii zmena PD k SP
Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	214 500,00	-	zastavenie SP, úprava PD
PD Prekládka IS a spevnené plochy Podhora	1 300,00	-	v realizácii zmena PD
Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	25 000,00	-	v procese prípravy VO
PD Svetelno technický projekt verejného osvetlenia	30 000,00	-	zrealizované, koordinácia s požiadavkami poslancov
Športový areál Klačno	50 000,00	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Športový areál Klačno	18 900,00	-	Potrebná koordinácia s poslancami za obvod Klačno
Rekonštrukcia MŠ Za dráhou	63 100,00	58 684,98	Zrealizované, exteriér, fakturácia
Cyklochodník Hrabovská dolina	408 000,00	655,39	v realizácii , v termíne
PD Cyklochodník Hrabovská dolina	5 000,00	96,00	v realizácii zmena a doplnenie PD
PD Cyklotrasy v zastavanom území mesta	34 880,00	24,00	PD zrealizovaná, časť v úprave
PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne	5 000,00	-	Príprava VO pre zaobstaranie PD
Úprava dvora pohostinstva UNESCO Vlkolíne	42 000,00	8 574,21	v realizácii
PD urbanizácia Trlenská dolina-Vlkolíne	11 000,00	-	PD zrealizovaná
PD park železničná stanica	1 500,00	-	PD zrealizovaná, prípravy na ÚR
PD cyklotrasa Trlenská Vlkolíne	1 000,00	-	
PD rekonštrukcia komunikácie Makovického	10 000,00	-	PD zrealizovaná
PD chodník pre peších Čremošná (porealizačné zameranie)	900,00	-	v realizácii
Strecha šatní FK Biely Potok	30 000,00	-	v realizácii, dokončená 1.časť
Spolu	1 950 160,00	279 737,05	-

akcie Biely Potok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Osvetlenie a ozvučenie KD BP	15 000,00	-	
Spevnené plochy ZŠ BP	10 000,00	-	
PD spevnené plochy ZŠ BP	800,00	-	V príprave, vykonaná obhliadka
Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	37 500,00	-	
PD Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice	1 000,00	-	v príprave, vykonaná obhliadka



PD križovatka Korytnická Ku Revúcej	1 000,00	-	v realizácii
PD oddychová zóna Revúca Podsuchá	1 000,00	-	
PD verejné osvetlenie ul. Družstevná	1 000,00	-	koordinácia v rámci celomestskej akcie
Asfaltový povrch ku Revúcej Biely Potok	63 400,00	-	nadväznosť na križovatku Korytnická Ku Revúcej
PD Asfaltový povrch Ku Revúcej Biely Potok	2 000,00	-	prípravná fáza
Spolu	132 700,00	-	-

akcie Černová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Revitalizácia Oddychový park Černová	45 500,00	-	Realizácia nebude v tomto roku, požiadavka poslanca zámenou za nové akcie r. 2019
PD Revitalizácia Oddychový park Černová	1 500,00	-	PD zrealizovaná, proces získavania súhlasov vlastníkov pozemkov
PD rozšírenie distribučnej siete Černová	3 100,00	2 040,00	PD zrealizované, vyjadrenia SPP-D, TI
Spolu	50 100,00	2 040,00	-

akcie Hrboltová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	48 000,00	-	
PD rekonštrukcia MŠ Hrboltová II	2200,00	-	v realizácii
PD oprava ul. Potočná	600,00	-	v príprave
Spolu	50 000,00	-	-

akcie Rybárpole, Nová Hrboltová	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Rekonštrukcia komunikácie Horská III	34 000,00	-	čaká sa na realizáciu siete SSD
PD Rekonštrukcia komunikácie Horská III	1 000,00	-	V príprave
Odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	14 000,00	-	
PD odvodnenie územia Malé Tatry 19-20	1 000,00	-	
Detské ihrisko Nová Hrboltová	(71) 10 000,00	-	dlhodobo nie je lokalita (majetkové vzťahy)
Malé Tatry parkoviská II /dokončenie 2.etapa/	7 500,00	-	kontrola podkladov k realizácii
Rekonštrukcia komunikácie Horská II	9 000,00	-	Zrealizované, prebieha fakturácia
Spolu	76 500,00	-	-

akcie Klačno	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Oprava komunikácie ul. Klačno	48 000,00	-	
PD Oprava komunikácie ul. Klačno	1 000,00	-	v príprave
Spevnené plochy Klačno	13 500,00	-	celková realizácia nebude v tomto roku
PD Spevnené plochy Klačno	2 000,00	-	v realizácia úprava a doplnenie PD
Rekonštrukcia strechy garáží Veterná 19-21	60 000,00	-	v realizácii
Spolu	124 500,00	-	-

akcie Polík	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
-------------	--------------------	----------------------	------------



Parkovacie plochy Kukučínova	84 300,00	-	proces VO
PD Parkovacie plochy Kukučínova	120,00	72,00	zrealizované
Športové ihrisko Makovického	155 195,00 + 45 047 (71)	-	proces VO
Spolu	284 662,00	72,00	-

akcie Centrum	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Revitalizácia parku OKO	15 000,00	-	spolupráca s ÚHA
rekonštrukcia Nám. Slobody	69 000,00	-	
PD Rekonštrukcia Nám. Slobody	3 800,00	-	
Revitalizácia vnútroblok Madačova	25 000,00	-	príprava, v nadväznosti na akciu kontajnery Madačova
Sanačné práce na budove MŠ Bernoláka	10 000,00	-	Zrealizovalo sa z iných zdrojov, dofinancovať a nahradiť akciu inou
Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	30 000,00	-	realizácia nebude v tomto roku
PD Podzemné kontajnery Madačova vnútroblok	1 000,00	-	v realizácii štúdia vnútrobloku
Stojiská pre KO centrum	14 600,00	-	
Spolu	168 400,00	-	-

akcie Satelity	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Chodník ul. Brezová	18 400,00	-	
PD chodník Brezová	800,00	-	v príprave
Chodník ul. Sladkého	30 000,00	-	
PD chodník Sladkého	800,00	-	v príprave
Chodník Hanulu-Palmu	6 600,00	-	
PD Chodník Hanulu-Palmu	400,00	-	v príprave
Rekonštrukcia chodníka Páříčku	16 400,00	-	PD zrealizovaná, cena prác podľa rozpočtu 44 600€
PD cesta Do dielca pálenica	6 000,00	-	koordinácia s ÚHA
Rekonštrukcia chodníka Na vyhládke	7 300,00	-	
PD rekonštrukcia chodníka Nad Skalkou-Zelená	1 500,00	-	v príprave
Spolu	88 200,00	-	-

akcie Plavisko	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Chodník K.Sidora II	50 000,00	-	pripravené na realizáciu, koordinácia s SPP-D
Parkovacie plochy Pivovarská	19 000,00	-	v realizácii
Doplnenie prvkov detských ihrísk Riadok	8 000,00	-	
MŠ Riadok vstup	8 000,00	-	
PD MŠ Riadok vstup	600,00	-	
Parkovacie plochy ul. Plavisko	10 460,00	-	
Osvetlenie prechodov pre chodcov /obvod Plavisko/	10 120,00	-	zrealizovaná príprava, čaká sa na úspešnosť projektu na PZ SR, projekt podaný
Spolu	106 108,00	-	-



akcie Baničné	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30.5.2019	Stav akcie
Verejné osvetlenie v obvode Baničné	8 800,00	-	koordinácia s celomestskou akciou
Parkovacie plochy Bohúňa	10 000,00	-	Potreba navýšiť financie, rozpočet 16 400 €
PD Parkovacie plochy Bohúňa	300,00	49,42	PD zrealizovaná, vyjadrenia k ÚR
Rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	45 000,00	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD rozšírenie parkovacích plôch Houdeka	6 000,00	-	v realizácii, PaV zrealizovaný
Rekonštrukcia komunikácie ul. Baničné	25 000,00	-	v realizácii
Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	68 600,00	-	Realizácia nebude v tomto roku
PD Parkovisko a osvetlenie Bystrická 203	4 500,00	-	v realizácii, navýšenie financií, PaV zrealizované
Odvodnenie územia Cesta na Vlkolíne	4 500,00	-	
Spolu	172 700,00	49,42	-

akcie Roveň			
Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	10 000,00	-	-5000€ presunuté financie na odd.tech.správy
PD Oprava parkovacích plôch ZŠ Bystrická	600,00	-	v príprave, vykonaná obhliadka
Dopadová plocha workout Bystrická	5 000,00	-	zrealizované z iných zdrojov
Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	28 600,00	-	Problematická akcia vzhľadom na cudzie pozemky v lokalite
PD Oplotenie športoviska ZŠ Bystrická	800,00	-	v príprave, vykonaná obhliadka
Oprava chodníka Bystrická 48-54	38 200,00	-	
PD oprava chodníka Bystrická 48-54	800,00	-	v realizácii
PD riešenie prechodov pre chodcov Roveň	1 000,00	-	v realizácii
Spolu	85 000,00	-	-

II. žiada

2. zástupcu primátora mesta v spolupráci s útvaram hlavného architekta a poslancami za volebný obvod Klačno pripraviť koncepciu návrhu športového areálu so zameraním na športové a voľnočasové aktivity ako podkladu pre PD Športový areál Klačno

Hlasovanie: 22 /za/ - 0 /zdržal sa/ - 0 /proti/, neprítomní: M. Gašaj, J. Halušková, R. Zach

Prednosta MsÚ:
Ing. Marián Šeršík

Primátor:
MUDr. Igor Čombor, PhD.