



Zápis z porady

Mestská plaváreň v Ružomberku

Zapísal

JB

27.02.2020

MU

Dátum

Miesto

**Prítomní na  
porade**

| prítomní | cc | Meno | prítomní | cc | Meno | prítomní | cc | Meno |
|----------|----|------|----------|----|------|----------|----|------|
|----------|----|------|----------|----|------|----------|----|------|

|   |    |                |   |    |                   |  |  |  |
|---|----|----------------|---|----|-------------------|--|--|--|
| P | JB | Ján Bednárík   | P | JK | Ján Katuščák      |  |  |  |
| P | ZJ | Zuzana Jašková | P | PS | Peter Štupák      |  |  |  |
| P | PŠ | Pavol Šrankota | P | KS | Katarína Šimanská |  |  |  |
| P | JJ | Jozef Jurčo    | P | BU | Michaela Bukova   |  |  |  |

| Kto | Čo                                                                                                                                     | Poznámka | Termín     | Stav              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| JK  | Pán Katuščák pošle záznam z pracovného stretnutia ktoré pôjde na korektúru všetkým účastníkom pracovného stretnutia                    |          | 10.02.2020 | splnené           |
| JK  | Stavbu plavárne a prípojok umiestniť mimo pozemkov v správe SPF<br>- Stavba je posunutá                                                |          |            | splnená           |
| JK  | Prístup medzi parkoviskom a vstupom riešiť bezbariérovú čo najkratšou vzdialenosťou chránenou cestou                                   |          |            | splnená           |
| JK  | Výhľad na východ bude riešený tak, aby bol čo najmenej zatienený konštrukciami okien<br>- Čiastočne úloha splnená, úlohu sledovať v PD |          |            | Čiastočne splnená |
|     | Pán Horváth pošle výkonové parametre pre elektrickú energiu, potrebu tepla+ potrebu vody                                               |          |            | splnená           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|
| JK                          | Doplniť zápis Zuzka Jašková podľa svojich záznamov<br>- Osadenie zábradlí - <b>splnená</b><br>- Osadenie roštu do potápačskej veži – <b>splnené</b><br>- Členenie PD – dohodnuté podľa p. Katuščáka<br>- Žiada aby PD bola dodržaná vyhl. Č. 532/2002 – bude dodržaná<br>- Doplnené do PD - naviják na plavecký bazén - <b>splnené</b><br>- Rozšírený bazén o krajné dráhy + 20 cm na každú stranu po bokoch z dôvodu umiestnenia plaveckého lana v krajnej dráhe - <b>splnené</b> |    |       | splnená |
| JB                          | Určujeme stavebný úrad – obec (Ivachnová, Bešeňová, Ludrová)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZJ | marec |         |
|                             | Všetci účastníci prac. stretnutia v prípade potreby alebo doplnenia prac. záznamu od p. Katuščáka pošlú svoje pripomienky do 15.02.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       | splnené |
| JB                          | Zabezpečiť mailové a telefonické kontakty všetkých zúčastnených                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       | splnené |
|                             | Ďalší termín stretnutia bude dňa 27.2.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       | splnené |
| 27.2.2020 – pracovná porada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |         |
| JK                          | Vyriešiť odvetranie pri detskom bazéne – dať do SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | máj   |         |
| KS                          | Doriešiť pozemky kde majiteľom je p. Klimek Moyš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2021  |         |
| JK                          | Predložené riešenie relaxačnej zóny na poschodí miesto jedálne s varňou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       | splnená |
| JB                          | Vyriešiť KGJ či teplo , alebo el. energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZJ | marec |         |
| JK                          | Odpadové hospodárstvo riešiť cez 1000 l nádoby<br>Tento návrh bol <b>odsúhlasený</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       | splnená |
| JK                          | Predpokladaný termín spracovanie DUR pre vyjadrenie dotknutých organizácii bude do 20.3.2020, kedy sa rozdelí dokumentácia pre vyjadrovanie - čo môže zabezpečiť mesto a čo projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | marec |         |
| JB                          | Preveriť použitie studňovej vody aj do sprch na hygienu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PS | marec |         |
|                             | Najbližšie stretnutie je plánované 20.3.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |
| JK                          | 1. Dispozičné riešenie stavby a väzba hlavných priestorov ostáva nezmenená oproti pôvodnému projektu z roku 2013<br>- <b>odsúhlasené komisiou</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       | splnené |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|
| JK | <p>2. Predpokladaná návštevnosť</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- okamžitá – 150 osôb</li> <li>- denná cca 500 osôb</li> </ul> <p>k tejto návštevnosti sú dimenzované hygienické zariadenia, šatne</p> <p>- <b>odsúhlasené komisiou</b></p>                                                                                                                                                                            |  |  | splnené |
| JK | <p>3. Bazény sú navrhované nerezové s napnutou vodnou hladinou, prepádovými žľabmi a výtlakom vody cez dnové prírodné žľaby</p> <p>- <b>odsúhlasené komisiou</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | splnené |
| JK | <p>4. Voda z bazénových prepádových žľabov preteká do vyrovnávacích nádrží, ďalej sa filtruje, chemicky upravuje, ohrieva a distribuuje sa do bazéna .</p> <p>- <b>odsúhlasené komisiou</b></p>                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | splnené |
| JK | <p>5. Bazénové telesá – zážitkový – rekreačný bazén , detský bazén a oddychový - horúci bazén ostávajú bez zmeny</p> <p>- <b>odsúhlasené komisiou</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | splnené |
| JK | <p>6. Plavecký bazén sa rozširuje z 5 –tich na šesť dráh po 2500 mm v pretekárskych parametroch, t.j. krajné dráhy sa rozšíria o 200 mm .</p> <p>- <b>odsúhlasené komisiou</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | splnené |
| JK | <p>7. Pri dĺžke 25 m bazéna sa uvažuje s umiestnením časomier napr. Omega + sa doplnia dotykové dosky</p> <p>- <b>odsúhlasené komisiou</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | splnené |
| JK | <p>8. Projektant preverí možnosť odkladania plavákových lán zasúvaním do steny bazéna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Požiadavka bola zapracovaná do projektu</li> <li>- <b>O dsúhlasené komisiou</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |  |  | splnené |
| JK | <p>9. V dispozícii sa umiestňuje výcvikový bazén o rozmeroch 10000 mm/ 5000 mm.</p> <p>- <b>Odsúhlasené komisiou</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | splnené |
| JK | <p>10. V dispozícii sa umiestňuje kruhová potápačská veža s nasledovnými parametrami – hĺbka 8000mm, priemer kruhu – 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dopĺňujeme aby strop jaskyne bol vyspádovaný serom ku kruhovej časti veže, tak aby nevznikala vzduchová bublina</li> <li>- Označenie hĺbky potápania</li> <li>- Doplniť do PD rebrík z pohľadu údržby</li> <li>- <b>odsúhlasené komisiou</b></li> </ul> |  |  | splnené |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|
| JK | <p>11. Potápačská veža bude realizovaný z vodostavebného železobetónu s úpravou stien bazénovou fóliou príp. keramickým obkladom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozhodlo sa , že steny budú realizované keramickým obkladom</li> <li>- <b>odsúhlasené komisiou</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |  |  | splnené |
| JK | <p>12. V úrovni – 3400 sa umiestňuje jaskyňa, v úrovni – 3000 mm od hladiny veže sa umiestňuje odpočinková lávka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiál lávky bude z materiálu nerez</li> <li>- <b>odsúhlasené komisiou</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | splnené |
| JK | <p>13. V I. podzemnom podlaží sa umiestňuje bazénová technológia . Bazénová technológia je navrhnutá s vyrovnávacími nádržami a prietochnými filtrami , čo je zmena a zlacnenie technológie úpravy vody. Do technológie sa nevkladajú tlakové pieskové filtre. Celý proces úpravy vody bude popísaný v časti projektu Bazénová technológia. Do technológie úpravy vody dopĺňame ozón a UV úpravu pre odbúranie chlóru vo vode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>odsúhlasené komisiou</b></li> </ul> |  |  | splnené |
| JK | <p>14. V dispozícii neriešime varňu s jedálňou, nahrádza ju občerstvovací automat a automat na kávu, plocha varne sa využije na relaxačné lôžka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>odsúhlasené komisiou</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | splnené |
| JK | <p>15. V dispozícii sa dopĺňa ochladzovací bazén a priestor pre maséra</p> <p><b>odsúhlasené komisiou</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | splnené |
| JK | <p>16. Plochá časť strechy budovy sa využije pre relax v členení návštevníci plavárne a návštevníci wellness</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>odsúhlasené komisiou</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | splnené |
| JK | <p>17. V dispozícii stavby sa umiestňuje tribúna pre cca 30 osôb. Ďalšia kapacita tribúny sa rozšíri prenosnými tribúnami na ploche pri bazéne</p> <p><b>odsúhlasené komisiou</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | splnené |
| JK | <p>18. Stavbu umiestniť na pozemky vo vlastníctve mesta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>odsúhlasené</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | splnené |
| JK | <p>19. Východnú stranu budovy riešiť s presklenou stenou s výhľadom na Tatry, je to možné lebo podlaha plavárne je zvýšená oproti parkovisku a nie je priamy pohľad z ulice do plavárne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>odsúhlasené komisiou</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | splnené |
| JK | <p>20. Projekt navrhujem členiť na dva stupne,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt pre územné a stavebné konanie – predloží sa na územné konanie</li> <li>- projekt pre realizáciu stavby – predloží sa na stavebné konanie</li> <li>- <b>odsúhlasené komisiou</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |  |  | splnené |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------|
| JK | 21. Prevádzkovatelia zimného štadióna predložia požiadavky na el.energiu, vodu a vykurovanie pre optimalizáciu kogeneračnej jednotky<br>- <b>odsúhlasené komisiou</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |            | splnené |
| JK | 22. Trafostanica pre možné napojenie plavárne je umiestnená priamo v budove Zimného štadióna, VSD sa vyjadrí k bodu napojenia                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Trvá úloha |         |
| JK | 23. Rozvod plynu je po ulici K. Sidora, SPP a.s. bude požiadaná o vyjadrenie k napojeniu stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Trvá úloha |         |
| JK | 24. Objekt bude zásobovaný vodou z vlastnej studne, pred spustením prevádzky bude potrebný čerpací pokus a rozbor vody. Voda zo studne sa použije len pre plnenie bazénov a čistenie stavby. Pri napúšťaní bazénov sa voda najprv napúšťa do vyrovnávacích nádrží, následne sa filtruje a ohrieva a chemicky upravuje, takto upravená voda sa napúšťa do bazénov<br>- <b>Odsúhlasené komisiou</b> |  |            | splnené |
|    | Najbližšie stretnutie je plánované 20.3.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |         |